



**LOPPURAPORTTI**  
**KUOPPALAN KUNTOPORTAAT**  
**Hanke nro 129008**

Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry.



## KUOPPALAN KUNTOPORTAAT

Hanke nro 129008

Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry.

### Yhteenveto hankkeesta

Itäkyläläiset halusivat edelleen kehittää Kuoppalan jo aiemmin kunnostetun kuntoradan aluetta ja ajatus kuntoportaista syttyi maanomistajan hyvällä myötävaikutuksella Kuoppalan mäkeen, joka jyrkkyydellään soveltui hyvin aikeeseen ja täydensi paitsi kuntorataa, myös alueella olevaa laskettelumäkeä ja frisbeegolfrataa.

Hanke eteni alusta loppuun suunnitelman mukaisesti muutamassa kuukaudessa. Talkoolaiset olivat aktiivisesti mukana ja kuntoportaat ovat olleet jo tovin askeltajien käytössä.

### Hankkeen tavoitteet

Hankkeella edistettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita liittyen maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen sekä yhteistyön ja osaamisen lisääntymiseen yhdessä tekemällä.

Hankkeen tavoitteena oli aikaansaada kuntoportaat, parkkialue ja valaistus kuntoportaille ja nämä myös toteutuivat.

Kestävän kehityksen mukaisesti kuntoportaat lisäävät ihmisten hyvinvointia ja luontoyhteyttä. Rakentamisessa pyrittiin huomioimaan hukan ja hävikin minimointi ja valaisimet valittiin ledeiksi. Hankkeella pyrittiin ja pyritään lisäämään ihmisten lähiympäristössä viihtymistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä alueen vetovoimaa ja laajalti ihmisten hyvinvointia.

### Toteutus

Parkkipaikan ja portaiden alta poistettiin pintamaa ja tilalle ajettiin murske, joka levitettiin ja tasattiin. Portaata rakennettiin kyllästetystä puutavarasta piirustusten mukaan. Portaisiin asennettiin valaistus turvallisuuden ja käyttöajan lisäämiseksi.

Hankkeen toteutusaikataulu oli hankehakemuksessa ilmoitettu 1.4.2020 - 31.10.2021. Kuntoportaita alettiin rakentaa toukokuussa 2020 ja valmista tuli elokuussa 2020.

Kyläläiset rakensivat portaata talkoilla, Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry. vastasi rahoituksesta hankeaikana sekä vastasi hankkeen vetämisestä.

Kustannukset ja rahoitus:

Tehtävä	Kustannusarvio €	Tuki-%	Yksityinen rahoitus, raha €	Talkootyö €	Tuki €
kuntoportaat, parkkialue ja valaistus kuntoportaille	14.853,90	65	2.198,87	3.000	9.655,04

Hankkeen aloittamisesta ilmoitettiin kyläläisille jokaiseen postilaatikkoon jaetulla tiedotuslehtisellä toukokuussa. Hankkeen etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti Facebookissa ja WhatsAppissa. Ilkka-Pohjalainen ja Järvisuon Sanomat tekivät kuntoportaiden rakentamisesta jutun.

Hankkeelle varattiin runsaasti aikaa kulkutauti koronan takia, mutta se ei vaikuttanut hankkeen toteutukseen.

**Yhteistyökumppanit**

Kyläläiset toimivat aktiivisesti talkoissa. Siitä kiitos heille sekä tavarantoimittajille sekä rahoittajatahoille Aisapari ry:lle ja Ely-keskukselle.


**Tulokset ja vaikutukset sekä esitykset jatkotoimenpiteiksi**


Tuloksista hyötyvät paitsi Itäkylän ja lähikuntien asukkaat, myös vapaa-ajan asukkaat ja Aisaparin alueen asukkaat laajalti. Myös mahdollisesti tulevaisuudessa Geopark-turistit, sillä Kuoppalassa on geokohde, Vanhavuori ja lähellä kuntoportaita erikoinen suppa, Kuoppalan kuoppa.

Alue jää valmistuttuaan kaikkien vapaasti käyttöön ja kaikki ovat tervetulleita niitä käyttämään.

Jatkotoimenpiteinä on portaista huolenpito, että ne pysyvät käyttökunnossa. Mitä muuta tulevaisuudessa alueelle tapahtuu, se jää nähtäväksi. Ideoita kuunnellaan jatkossakin herkällä korvalla.

Itäkylässä 28.8.2020

  
Heikki Tuomela  
puheenjohtaja  
Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry.

  
Sari Kujala  
sihteeri  
Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry.

