

PIKKOLO IV

LEADER

AISAPARI

Teemahanke 33824
LOPPURAPORTTI

Pikkolo IV -teemahanke

- 1.** Toteuttaja: Aisapari ry
- 2.** Hankkeen nimi ja hanketunnus: Pienet investoinnit ja hankinnat – PIKKOLO IV 33824
- 3.** Yhteenveto hankkeesta PIKKOLO IV on teemahanke, jossa Aisaparin alueen yhdistykset voivat toteuttaa pienimuotoisia hankintoja ja investointeja. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2016, ja sen kautta rahoitettiin lopulta 13 toimenpidettä. Yksi rahoitettavaksi sovittu toimenpide peruuntui.

4. Raportti

Hankkeen tavoitteet

PIKKOLO IV -hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Leader-varojen käyttö pienten yhteisöjen kehittämiseen. Tavoitteena on mm. poistaa toiminnan ja kehittämisen esteitä sekä tukea yhteisöjen toimintaa kulttuuriympäristön hyväksi.

Yksittäisten kylien osalta tavoitteena oli parantaa asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä yhteisten rakennusten ja niiden ympäristön turvallisuutta. Oli myös odotettava, että investointien yhteydessä toteutettavilla talkoilla lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Hankkeen määrälliset tavoitteet olivat:

- 20 osallistuvaa yhdistystä
- 20 toimenpidettä
- 50-200 talkoolaista
- 20 uutta palvelua tai harrastusmahdollisuutta

Laadulliset tavoitteet olivat:

- Yhteisön uudenlaisen toiminnan mahdollistaminen
- Yhteisten alueiden ja rakennusten turvallisuus ja käytettävyys paranevat
- Yhteistyö ja yhdessä tekeminen lisäävät sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
- Leader-rahoitus tavoittaa pieniä yhteisöjä ja uusia toimijoita
-

Toteuttajat Rantakylän Avantouimarit ry, Ylihärmän Nuorisoseura ry, Teerinevan Kyläyhdistys ry, Karvalan Nuorisoseura ry, Koskenvarren kyläyhdistys ry, Härmä-Seura ry, Lakaluoman kyläyhdistys ry, Lapua-Seura ry, Lappajärven Länsirannan kyläyhdistys ry, Voltin maa- ja kotitalousseura ry, Saukonkylän kyläseura ry, Alahärmän Härmänkylän Nuorisoseura ry, Oravan Kyläseura ry ja Särkikylän Kyläseura ry

Hankeaika 01.10.2016 – 31.03.2019

Toimenpiteet

PIKKOLO IV koostui koordinaatio-osasta ja toimenpiteistä. Koordinaatio-osan toimenpiteitä oli hankkeen hallinto, toimenpiteiden haun järjestäminen, valinta ja koulutus, sekä tiedottaminen ja tulosten kokoaminen.

Toimenpiteiksi haettiin ja valittiin pieniä 'hankkeita', jotka toteuttivat PIKKOLO IV-hankkeelle asetettuja tavoitteita. Haku avattiin syksyllä 2016.

Hakemuksia saatiin 39

Rahoitettavien toimenpiteiden valinta tehtiin hakemusten perusteella. Jokaisen toimenpiteen piti täyttää ns. hyväksyttävyyshaatimukset. Vaatimukset täyttävät toimenpiteet pisteytettiin valintakriteerien perusteella, ja parhaat pisteet saaneet hankkeet valittiin rahoitettavaksi hankkeen varatun rahoituksen puitteissa.

Toimenpiteiden hyväksyttävyyshaatimukset olivat:

- * Hanke on Aisaparin "Merkki Päällä" -strategian mukainen
- * Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
- * Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke
- * Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Aisaparin alueelle
- * Hankkeen kustannusarvio on realistinen ja kustannustehokas hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin nähden.
- * Hankkeen kustannukset ovat vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa
- * Hanke on investointihanke, joka voi sisältää rakentamista tai kone- laite- tai kalustohankintoja

Toimenpiteiden valintakriteerit olivat:

- * Investointi mahdollistaa uudenlaisen toiminnan tai palvelun: 0-2 pistettä
- * Investointi mahdollistaa uusien käyttäjäryhmien osallistumisen; 0-2 pistettä
- * Investoinnilla on positiivisia ympäristövaikutuksia: 0-2 pistettä
- * Investointi parantaa kohteen turvallisuutta : 0-2 pistettä
- * Investointi parantaa kohteen viihtyisyyttä: 0-2 pistettä
- * Investointi parantaa kohteen käytettävyyttä: 0-2 pistettä
- * Investointi lisää ihmisten välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä: 0-2 pistettä

Maksimipisteet 14

Toteutetut toimenpiteet

Toteutettavaksi valittiin 14 toimenpidettä. Niistä yksi peruuntui, koska suunniteltua korjausta ei voitu toteuttaa, vaan rakennus (sauna) oli uusittava kokonaan. Loput toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti, vaikka joitakin istutuksia jouduttiin jättämään pois kuivan kesän (2018) takia.

Uimapaikka ja ulkoilureitti – Koskenvarren kyläyhdistys

Kyläyhdistys kunnosti 550 metriä polkua voimalaitoskanavan varteen. Polku yhdistää kylätiet, ja näin saatiin mukava ulkoilulenkki kyläisten käyttöön. Polun varressa oleva uimapaikka kunnostettiin.



J.W. Snellmannin puisto – Härmä-seura

Alahärmän Voltissa sijaitsee tontti, jossa on ollut J.W.Snellmannin lapsuudenkoti (?). Talo on palanut, mutta paikalla on muistolaatta. Härmä-seura raivasi tontin, rakensi parkkipaikan ja info-aulut tontille, josta kunnostamisen jälkeen kuoriutui oikea puisto.



Laavu – Lakaluoman kyläyhdistys

Lakaluoman Myllyn alue Lapuanjoen rannassa on idyllinen ja perinteinen kokoontumispaikka. Kyläyhdistys rakensi paikalle laavun yhteisiä kokoontumisia varten.



Ränkimäen sauna – Lapua-seura

Ränkimäen talomuseon saunan ja puuliiterin katot kasvoivat jo kuusentaimia, joten uusiminen oli välttämätöntä. Lapua-seura teetti päreet ja uusi katto tehtiin talkoovoimin ammattimiehen valvonnassa.



Laavualueen kohennus – Länsirannan kyläyhdistys

Kyläyhdistyksen laavu sijaitsee yhteismaalla harjun päällä. Laavualueita laajennettiin ja kunnostettiin vastaamaan paremmin kyläläisten tarpeita. Alueelle hankittiin vaakakeinu ja ulkoilureitti kylästä laavulle raivattiin.



Laituri – Voltin maa- ja kotitalousseura

Lapuanjoen rantaan rakennettiin kylän yhteinen veneenlaskupaikka ja laituri.



Yhteiset tilat kuntoon – Saukonkylän kyläseura

Kyläseura kunnosti urheilukentän ja hankki ilmalämpöpumpun maamiesseuran talolle.



Juhlasalin pöydät – Alahärmän Härmänkylän nuorisoseura

Vilkaassa käytössä olevan nuorisoseuran pöydät uusittiin helpommin siirreltäviin ja varastoitaviin koottaviin pöytiin.



Ulkoilureitti – Oravan kyläseura

Kyläseura kunnosti ulkoilureitin erityisesti hevosharrastajien käyttöön. Reitti palvelee hyvin myös muita ulkoilijoita.



Ilmalämpöpumput – Särkikylän kyläseura

Kylätalolle asennettiin ilmalämpöpumppuja energiatehokkuutta parantamaan.



Uudet ovet – Ylihärmän Nuorisoseura

Nuorisoseuratalon ulko-ovet vaihdettiin uusiin. Näin parannettiin rakennuksen energiatehokkuutta ja turvallisuutta.



Kylätalon kunnostus – Teerinevan kyläyhdistys

Kylätalolla hiottiin ja maalattiin kokoushuoneen lattia ja saliin asennettiin ilmalämpöpumput. Portaat pääoven edessä uusittiin. Rakennuksen viihtyisyys, turvallisuus ja energiatehokkuus paranivat.



Sisä- ja ulkotilat kuntoon – Karvalan Nuorisoseura

Karvalan nuorisoseuralla hankittiin pihalle vaakakeinu ja karuselli, maalattiin ikkunanpuitteita ja portaita sekä hankittiin näyttämölle tilanjakaja.



Aikataulu, organisaatio ja riskit

Toimenpiteet toteutettiin vuoden 2017 ja 2018 aikana. Alkuperäisestä aikataulusta jouduttiin joustamaan, koska hankepäätöstä odotettiin vuoden 2017 loppuun. Osa toteuttajista odotti päätöstä ennen toimenpiteiden aloittamista. Ensimmäinen maksatus haettiin vuoden vaihteen 2017 tilanteen mukaan.

Koordinaatiosta huolehti Aisaparin henkilöstö. Toimenpiteiden toteutuksesta vastasivat toteuttavien yhdistysten vapaaehtoiset. Talkootyöllä oli suuri rooli hankkeessa. Toimenpiteiden

toteutuksen aikainen tuki ja seuranta toteutettiin tapaamisilla ja puhelinneuvonnalla.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että riskinä onnistumiselle olisi toimenpiteiden toteuttajien osaamisen puute. Toteutuksen edetessä todettiin, että rahoituspäätöksen viivästyminen aiheutti suurimmat ongelmat toteutukselle. Osa toimenpiteistä oli toteutettava kesäaikana, ja tästä syystä toteutus viivästyi vuodella. Joissakin toimenpiteissä tämä vaikeutti talkoolaisten saamista. Pitkät maksatusajat vaikeuttivat osan toimenpiteiden toteutusta. Yksi toimenpide peruutettiin, koska kunnostettavaksi suunniteltu saunarakennus on oletettua huonommassa kunnossa ja se jouduttiin kunnostuksen sijaan käytännössä rakentamaan uudestaan.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen toimenpiteiden alkuperäinen kustannusarvio oli yhteensä 105 882,40 euroa. Lopulta kustannuksia toteutui kaikkiaan 85 706,86 euroa. Pääasiassa eri johtuu yhden toimenpiteen peruuntumisesta. Talkootyötä toteutui enemmän kuin päätöksessä oli hyväksytty.

Kustannukset

| | |
|---------------------|------------------|
| Rakentaminen | 69 228,00 |
| - josta talkootyötä | 21 457,81 |
| Yhteensä | 85 706,86 |

Rahoitus

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Julkinen tuki 60% | 51 424,11 |
| Yksityinen rahoitus, raha | 13 337,52 |
| Yksityinen rahoitus, talkoo | 20 945,23 |
| Yhteensä | 85 706,86 |

Tulokset ja vaikutukset

PIKKOLO IV hankkeessa toteutettiin 13 toimenpidettä 11 kylässä. Tämä jää tavoitteesta, mutta rahoituksen piiriin valittiin mahdollisimman monta hyvää hanketta – toimenpiteiden määrä ei ollut valintakriteereissä, joten hankkeiden kokoa ei otettu pisteytyksessä huomioon, vain sisältö. Toimenpiteet jakautuivat mukavasti ympäri Aisaparin aluetta, ja uusiakin hakijoita saatiin mukaan. Hakemusten määrä yllätti iloisesti, joten aktivoinnissa onnistuttiin.

Hankkeen tuloksena syntyi kyliin uusia palveluja ja olemassa olevat kohenivat. Seuraavassa joitakin tuloksia ja vaikutuksia, joita hankkeessa syntyi.

Hankkeen vaikutuksesta osallistujien projektiosaaminen lisääntyi – mukana oli sekä vanhoja että uusia hakijoita. Talokootyöt aktivoivat ja keräävät ihmisiä yhteen, samalla voidaan suunnitella tulevaa toimintaa. Rahoituksen ulkopuolelle jääneet hakijat eivät toivottavasti lannistuneet, vaan osallistuvat jatkossakin teemahankkeisiin tai hakevan suoraan omaa Leader-hanketta

Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet:

Asukkaiden ulkoilu ja liikuntamahdollisuuksia parannettiin useissa toimenpiteissä. Koskenvarren ulkoilureitti on valmistumisensa jälkeen ollut ahkerassa käytössä. Se mahdollistaa ihan uudet, kivat iltalenkit kylää kiertäen. Vilkkaasti liikennöidyllä kylätiellä ei tarvitse enää välttämättä kävellä, kun kylän voi kiertää uutta reittiä hyväksikäyttäen. Länsirannan laavualueen parantaminen ja ulkoilureitin raivaaminen paransi laavun saavutettavuutta. Laavun viereen pääsee autolla, joten myös liikuntaesteiset pääsevät laavulle. Oravan ulkoilureitti parantaa erityisesti hevosharrastajien mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ratsain tai kärryillä. Lakaluoman laavu toimii kylän yhteisenä kokoontumistilana ja ajanviettopaikkana. Volttiin, Lapuanjoen rantaan rakennettu laituri ja veneenlaskupaikka mahdollistavat joen virkistyskäytön kaikille kyläläisille. Veneily ja onkiminen tai vain luonnon ihailu onnistuu nyt keskellä kylää. Saukonkylällä urheilun harrastaminen onnistuu nyt kylän omalla kentällä.

Kokoontumistilojen energiatehokkuus

Ylihärman nuorisoseurantaloon ulko-ovien vaihto teki talosta paitsi kutsuvamman, myös lämpimämmän. Alkuperäiset ovet olivat jo huonokuntoiset, eivätkä eristäneet kunnolla. Teerinevan kylätalolla, Saukonkylän nuorisoseuralla ja Särkikylän kylätalolla toivotaan lämmityskustannusten laskevan, kun saleihin asennettiin ilmalämpöpumput.

Kulttuurikohteet

Kulttuuriympäristö kohentui Lapuan Ränkimäen talomuseolla, kun saunan ja liiterin katot saivat uudet päreet. Kauhavan Voltissa J.W. Snellmannin kotitalon paikalla olevan puiston kunnostuksen myötä Kauhavalla on uusi kulttuurikohde. Karvalan nuorisoseurantalonsa ikkunanpuitteiden maalaus kohentaa keskeisellä paikalla olevan rakennuksen ulkonäköä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi



Toimenpiteiden toteuttajat jatkavat kohteiden huoltoa ja kunnossapitoa, samoin kuin asukkaiden aktivointia tilojen käyttöön. Uusia teemahankkeita voidaan käynnistää. Olisi hyvä kohteilla kohdistusta esimerkiksi kylätalojen energiatehokkuuteen tai ulkoilureittien opastukseen. Myös todella pienet kalusto- tai laitehankinnat voisivat olla teemahankkeen aiheena.

Rahoituksen ulkopuolelle jäävät sekä teemahankkeissa että muissa hankkeissa yhdistysten pienimuotoiset, liiketoimintaa lähenevät palvelut. Nämä eivät ole nykysäännösten mukaan yleishyödyllisiä, mutta eivät myöskään täytä yritystoiminnan vaatimuksia. Tulevaisuudessa olisi hyvä pohtia keinoja, joilla näitä maaseudun palvelutuotannon innovaatioita voitaisiin tukea.

6. Allekirjoitukset + päiväys

LEADER

AISAPARI



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

